



**COMUNE DI PISCIOCCA
PROVINCIA DI SALERNO**

Ufficio

Responsabile Settore LL.PP.

**Proposta n. 506 del 16/12/2019 istruita da:Arch. Domenico CONTI
Determina di settore n. 232 del 16/12/2019
Determina di R.G. n. 492 del 31/12/2019**

**OGGETTO : LAVORI DI “RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DELLE AREE IN FRANA
DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI PISCIOCCA” - PRESA D'ATTO DELLO STATO
D'AVANZAMENTO LAVORI N. 9**

Premesso che:

in relazione al disposto dell'art. 107, comma 1, e artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Sindaco il sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti, ivi compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa ai sensi dell'art. 183, del citato D.Lgs. n. 267/00;

con **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE, N. 175 DEL 15/12/2014**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di "RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DELLE AREE IN FRANA DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI PISCIOCCA", inseriti nell'elenco annuale dei lavori allegato al bilancio di previsione;

a seguito di esperimento di gara con determinazione **103/UTC del 03/07/2015**, l'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, previa acquisizione in sede di gara del progetto definitivo, è stato affidato all'**ATI: SCHIAVO & C. S.P.A. E SONDEDIL DI MAZZOTTI VALENTINO & C. S.N.C.**, con sede in **VALLO DELLA LUCANIA (SA)**, per un importo dell'offerta pari a **€ 3.511.178,16**, oltre IVA al 22%;

con **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE, N. 55 DEL 04/05/2016**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, acquisito in sede di gara;

con rogazione del Segretario comunale in data **14/06/2016**, Rep. n. **2**, è stato stipulato il contratto con l'ATI aggiudicataria, per l'ente a firma del responsabile del servizio lavori pubblici, arch. Domenico Conti, avente ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto;

con **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE, N. 92 DEL 04/08/2016**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai medesimi lavori, preventivando un costo complessivo in **7.000.000,00**, di cui **€ 4.030.416,47** come somma a base dell'appalto, incluso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e **€ 2.969.583,53** come somme a disposizione dell'amministrazione;

che il direttore lavori, **ING. AURELIO POSITANO**, nominato con **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. 176 DEL 16/09/2015**, in data **08/08/2016** redigeva verbale di consegna dei lavori alla ditta **ATI: SCHIAVO & C. S.P.A. E SONDEDIL DI MAZZOTTI VALENTINO & C. S.N.C.**;

che con determinazione n. 202 del 22/11/2017, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva con la quale l'importo dei lavori è stato determinato in **€ 3.960.283,78**. In data 9 maggio 2018, n. 1 di Rep. registrato a Vallo della Lucania in data 24/05/2018 al n. 987 serie 1T, è stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione;

Considerato che il capitolato speciale d'appalto, approvato con la menzionata **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALEN. 92 DEL 04/08/2016**, allegato allo stipulato contratto, all'art. 28 prevede:

In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale.

Pertanto il Certificato di pagamento emesso deve essere rettificato come segue:

Totale lavori fino alla concorrenza del 95% dell'importo contrattuale: **€ 3.762.269,59**

Ritenute 0,5%: **€ 18.811,35**

Recupero anticipazione: **€ 333.561,93**

SAL precedenti: **€ 3.415.126,37**

Sommano le detrazioni: **€ 3.767.499,65**

Essendo le detrazioni superiori al 95% dell'importo contrattuale non potrà essere liquidato alcun corrispettivo per il SAL n. 9

Ritenuto pertanto necessario rettificare il certificato di pagamento relativo al **9° SAL**, secondo quanto sopra e in ottemperanza al capitolato speciale d'appalto;

Visti:

- l'art. 109 del D.Lgs. 267/00, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;

DETERMINA

1. di prendere atto della contabilità riportata al SAL n. 9e di rettificare il certificato di pagamento n. 9 come segue:

Totale lavori fino alla concorrenza del 95% dell'importo contrattuale:	€ 3.762.269,59
Ritenute 0,5%:	€ 18.811,35
Recupero anticipazione:	€ 333.561,93
SAL precedenti:	€ 3.415.126,37
Sommano le detrazioni:	€ 3.767.499,65

E, in conseguenza, dare atto che all'operatore economico esecutore dei lavori, **ATI: SCHIAVO & C. S.P.A. E SONDEDIL DI MAZZOTTI VALENTINO & C. S.N.C.**, non è dovuto alcun compenso in corrispondenza del SAL n. 9;

2. di dare atto che la presente determina:

- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- va pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune di Pisciotta;

Pisciotta, 31/12/2019

Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI

LA PRESENTE DETERMINA NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Pisciotta, 31/12/2019

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Felicia SATURNO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Pisciotta, 31/12/2019

Comune di Pisciotta Via Roma n.39 - 84066 - Pisciotta (Sa)

Il Responsabile del Settore

Tel. 0974-973035 Fax 0974-970900

Arch. Domenico **CONTI**

comune.pisciotta@pec.it

Pag. 4 di 4