



COMUNE DI PISCIOTTA **(Provincia di Salerno)**

n.cronologico generale **138** del **13/04/2018**

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 13/04/2018

Oggetto: LAVORI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DELLE AREE IN FRANA DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI PISCIOTTA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2.

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di Aprile

PREMESSO CHE:

con **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE, N. 175 DEL 15/12/2014**, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo, redatto dal **PROF. ING. MICHELE BRIGANTE** con la consulenza geologica del **PROF. GEOL. SILVIO DI NOCERA**, per l'esecuzione dei lavori di "**RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DELLE AREE IN FRANA DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI PISCIOTTA**", con importo dei lavori posto a base d'asta, incluso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, di **€ 4.030.416,47**;

con **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, N. 79/LLPP DEL 16/12/2014**, fu disposto di procedere all'affidamento previa, acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori in oggetto mediante gara con procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

con **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, N. 103 DEL 03/07/2015**, a seguito di regolare espletamento della gara, venivano approvati i relativi verbali, aggiudicando definitivamente l'appalto alla ditta **ATI: SCHIAVO & C. S.P.A. E SONDEDIL DI MAZZOTTI VALENTINO & C. S.N.C.** con sede in **VALLO DELLA LUCANIA (SA)**, con il ribasso del **13,742%** sulla base d'asta, per un importo di **€ 3.511.178,16**, incluso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA al **22%**;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 04/05/2016, in seguito all'acquisizione di tutti i pareri previsti dalla vigente normativa e della verifica condotta dall'Ufficio Tecnico Comunale, è stato approvato il

progetto definitivo, prodotto in sede di gara dall'operatore economico risultato aggiudicatario;

In data **14/06/2016**, a firma del responsabile del servizio, veniva stipulato il relativo contratto, in forma pubblica amministrativa con rogazione del Segretario comunale, Rep. n. **2**, registrato a Vallo della Lucania;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 04/08/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, n. 202 del 22/11/2017, è stata approvata la perizia di variante n. 1, per l'importo complessivo di € 449.105,62;

RILEVATO che l'intervento, così come inizialmente progettato, necessita dell'apporto di alcune variazioni, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo di modesta entità e tali da non determinare aumento di costo, la perizia di variante in oggetto è classificabile quale perizia di assestamento;

VISTI i documenti tecnico - contabili inerenti le varianti da apportare in corso d'opera, predisposti dall'ing. Aurelio Positano, direttore dei lavori;

VISTA l'autorizzazione paesaggistica n. 33 del 13/04/2018, rilasciata per le variazioni previste e comportanti modifiche dell'aspetto esteriore dei luoghi;

SENTITI:

il direttore dei lavori, incaricato con **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 176 DEL 16/09/2015**, il quale ha dato la disponibilità a prestare la propria collaborazione;

RITENUTO necessario approvare la perizia di assestamento così come redatta;

RILEVATO che le variazioni apportate non alterano la sostanza del progetto;

VISTI l'art. 161, comma 9, del D.P.R. 207/2010, e la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, n. 1/2001, e rilevato che nel caso di specie la competenza è del Responsabile del Procedimento, in quanto l'intervento non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto al quadro economico del progetto approvato;

D E T E R M I N A

1. di approvare le variazioni ai lavori di **RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DELLE AREE IN FRANA DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI PISCIOTTA**, in base agli elaborati predisposti dall'ing. Aurelio Positano, che non comporta aumento di spesa e modifiche al Quadro Economico di progetto;
2. di dare atto che la presente determina:
 - non richiede l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta ulteriore spesa rispetto al quadro economico approvato con il progetto esecutivo;
 - va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio tecnico;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ARCH. DOMENICO CONTI

CIG: 6055051228

Sono stati espressi i seguenti visti di regolarità tecnica, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito	Data	Il Funzionario Responsabile che ha espresso il visto
FAVOREVOLE	13/04/2018	DOMENICO CONTI

Il Responsabile del Servizio
CONTI DOMENICO